GK.6630.33.2017

Legnica, dn. 10.04.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl. Słowiański 8
59-220 Legnica

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.33.2017

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1629 ze zm.).

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Legnica Obręb Górka działka 9 ; Obręb Pawice działka 277/11,277/12,232/1,232/2,223,215, 206,349,350,337,148/3,338,332,148/2
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE KANWOD ANDRZEJ WARTALSKI, JERZY WARTALSKI ul. Smoluchowskiego 56/8 50-372 Wrocław
Przewodniczący:	Renata Wasilewska - Geodeta
Miejsce narady:	Legnica Wydział Geodezji i Kartografii ul. Kościuszki 38
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Rozp. narady:	10.04.2017
Zakończ. narady:	10.04.2017

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Stanowisko
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Renata Wasilewska	Bez uwag.
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	Leszek Szczypior	Projekt sieci kanalizacyjnej uzgodnić z LPWiK L-ca.
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. we Wrocławiu	Henryk Masłowski	Dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, których wielkości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz 640.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość t.j. 0,2 m pomiędzy powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

4	TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy	Kinga Janowicz	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż : - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
5	Telefonia Dialog S.A.	Marek Rzęsa	Bez uwag.
6	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A.	Krzysztof Poniewierski	O rozpoczęciu prac na odcinkach pomiędzy studzienkami S43-S42 i S42-S41 powiadomić WPEC w Legnicy S.A. (skrzyżowania z siecią kanałową Dn 600).
7	Zarząd Dróg Miejskich	Władysław Foremniak	Prace w pasie drogowym należy wykonywać zgodnie z warunkami uzgodnienia ZDM.
8	Gmina Legnica Wydział Gospodarki Nieruchomościami; Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury I Budownictwa	Adam Żuchowski Katarzyna Kosińska	Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Gaz-System.

2. Orange.

z up. Prezydenta Miasta Legnicy

Renata Wasilewska

.....

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego odpisu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.